

OBRAS WORKS





61

Obras en ejecución o terminadas en el año

Works in execution or complete within the year

6.1 OBRAS EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2014: WORKS IN EXECUTION OR COMPLETE WITHIN THE YEAR 2014:

Nombre de la obra <i>Description</i>	Presupuesto aprobado líquido <i>Estimate</i>	Certificado al origen <i>Cost to date</i>	Certificado en el año <i>Cost this year</i>	Situación <i>Situation</i>
A.1.-INVERSIONES PRINCIPALES				
URBANIZACIONES Y HABILITACIONES:				
Habilitación Muelle España.				
Preparación de redes técnicas en la parcela 91.	87.554,50	87.554,50	87.554,50	Terminada
A.T. para la redacción del proyecto de "Habilitación del Muelle España".	39.458,00	39.458,00	39.458,00	Terminada
ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD:				
Traslado del control de acceso al dique de Levante.	17.088,36	17.088,36	17.088,36	Terminada
Suministro e implantación de una red de comunicación digital (DMR) para la Policía Portuaria del Puerto de Ceuta.	61.971,80	61.971,80	61.971,80	Terminada
Cerramiento lateral de la rampa peatonal adosada a la E.M.	16.442,61	16.442,61	16.442,61	Terminada
Adquisición e instalación de nuevos elementos de seguridad en el P. de Ceuta	82.801,60	82.801,60	82.801,60	Terminada
Construcción y adecuación de una caseta elevada en el cerramiento del dique de Poniente.	63.740,36	63.740,36	63.740,36	Terminada
Construcción y adecuación de cerramiento por muro de hormigón en el D. de Poniente.	42.948,72	42.948,72	42.948,72	Terminada
Suministro e instalación de un escáner de Rayos X con túnel de 100x100 en la Estación Marítima del P. de Ceuta.	38.940,00	38.940,00	38.940,00	Terminada
Adquisición de diverso material para los accesos a los distintos diques del Puerto.	3.234,84	3.234,84	3.234,84	Terminada
Acondicionamiento de las instalaciones del control de acceso al dique-muelle de Poniente. (ESCEU003) en el P. de Ceuta	11.858,35	11.858,35	11.858,35	Terminada
Instalación de una pérgola en el Control de acceso al Dique-Muelle de Poniente (ESCEU0003) en el Puerto.	43.413,74	43.413,74	43.413,74	Terminada
Adquisición de dos casetas para el control de acceso al Dique-Muelle de Poniente (ESCEU0003) en el P. de Ceuta.	19.650,00	19.650,00	19.650,00	Terminada
Ejecución de muro de bloques y concertina en el atraque nº 1 del muelle Cañonero Dato (ESCEU 0005) en el Puerto de Ceuta.	8.124,23	8.124,23	8.124,23	Terminada
Reforzamiento del cerramiento del perímetro portuario, Casa del Mar, Preparking, Endesa, Carril de Residentes (ESCEU 005) en el P. de Ceuta.	18.011,84	18.011,84	18.011,84	Terminada
Adquisición de seis monitores TV para el Centro de Coordinación de Servicios del P. de Ceuta.	2.244,00	2.244,00	2.244,00	Terminada
Adquisición e instalación de un cerramiento de seguridad para los conductos exteriores de climatización de la Estación Marítima.	46.948,00	46.948,00	46.948,00	Terminada
Adquisición e instalación de acometida eléctrica y proyectores en la caseta de control del Dique-Muelle de Poniente (ESCEU0003) en el P. de Ceuta.	8.804,64	8.804,64	8.804,64	Terminada
Suministro y colocación de estructura metálica para los monitores de TV del C.C.S. del P. de Ceuta	2.821,59	2.821,59	2.821,59	Terminada

61

Obras en ejecución o terminadas en el año Works in execution or complete within the year

6.1 OBRAS EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2014: WORKS IN EXECUTION OR COMPLETE WITHIN THE YEAR 2014:

Nombre de la obra <i>Description</i>	Presupuesto aprobado líquido <i>Estimate</i>	Certificado al origen <i>Cost to date</i>	Certificado en el año <i>Cost this year</i>	Situación <i>Situation</i>
Cerramiento y acondicionamiento del acceso al Muelle Alfau.	38.137,65	38.137,65	38.137,65	Terminada
Proyecto de reforma y adecuación de itinerarios accesibles en zonas del Muelle España y Avda. Cañonero Dato.	163.021,58	163.021,58	163.021,58	Terminada
Cerramiento parcial de las ventanas superiores de las escaleras ubicadas en la Galería del atraque nº 1 del muelle Cañonero Dato".	1.786,78	1.786,78	1.786,78	Terminada
Cerramiento centralizado del dique de Poniente.	4.950,00	4.950,00	4.950,00	Terminada
Nuevo acceso peatonal a la Dársena Deportiva.	10.835,00	10.835,00	10.835,00	Terminada
Construcción de un monolito frente a las oficinas de la Autoridad Portuaria.	3.416,69	3.416,69	3.416,69	Terminada
Demolición de acerado en el vial de acceso al Dique de Levante.	5.644,46	5.644,46	5.644,46	Terminada
Refuerzo del firme asfáltico del vial de entrada al dique de Poniente.	99.498,96	99.498,96	99.498,96	Terminada
Recogida de aguas negras y pluviales del Bloque nº 1 de los Pabellones de la Autoridad Portuaria.	48.796,00	48.796,00	48.796,00	Terminada
Acondicionamiento concesión nº 91	48.600,00	48.600,00	48.600,00	Terminada
Pavimentación de acerado en las Explanadas de Poniente.	14.800,00	14.800,00	14.800,00	Terminada
Protección de la instalación del pararrayos ubicado en la Estación Marítima	3.242,67	3.242,67	3.242,67	Terminada
Adecuación del hall de las oficinas de la APC en el Muelle España.	26.840,00	26.840,00	26.840,00	Terminada
Reposición del bolardo de 150 Tons. Ubicado en el atraque nº 3 del muelle Cañonero Dato.	7.700,00	7.700,00	7.700,00	Terminada
Saldo de liquidación de la obra. "Reforma y adecuación de itinerarios accesibles en zonas del muelle España y avenida Cañonero Dato"	15.651,08	15.651,08	15.651,08	Terminada
Refuerzo del vial de embarque de vehículos pesados.	27.085,83	27.085,83	27.085,83	Terminada
ESTUDIOS Y SERVICIOS				
Asistencia Técnica para el levantamiento topográfico de las redes de saneamiento, pluviales y distribución de agua potable en la zona de servicios del Puerto de Ceuta.	16.890,00	16.890,00	16.890,00	Terminada
EQUIPOS INFORMÁTICOS				
Adquisición, instalación y puesta en marcha de una cabina de datos replicada de la que está en producción en el CPD de la A.P.C.	20.603,00	20.603,00	20.603,00	Terminada
Adquisición de hardware necesario para la adquisición de algunos equipos informáticos de la A.P.C. (Fase I).	17.665,00	3.397,00	3.397,00	En ejecución
SUMINISTROS				
Adquisición de una copiadora digital para los distintos servicios de la Torre de Control.	4.840,00	4.840,00	4.840,00	Terminada
Ad. e inst. de un repetidor para el canal de conservación.	2.309,60	2.309,60	2.309,60	Terminada

61

Obras en ejecución o terminadas en el año

Works in execution or complete within the year

6.1 OBRAS EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2014: WORKS IN EXECUTION OR COMPLETE WITHIN THE YEAR 2014:

Nombre de la obra <i>Description</i>	Presupuesto aprobado líquido <i>Estimate</i>	Certificado al origen <i>Cost to date</i>	Certificado en el año <i>Cost this year</i>	Situación <i>Situation</i>
Adquisición de ocho báculos de fibra para el muelle Pesquero.	3.160,00	3.160,00	3.160,00	Terminada
Adquisición de una carretilla elevadora para el taller de mecánica de la APC	20.339,00	20.339,00	20.339,00	Terminada
Adquisición de cuatro (4) sillones.	603,60	603,60	603,60	Terminada
Adquisición de vehículos para diversos servicios de la A.PC	115.519,94	115.519,94	115.519,94	Terminada
Adquisición de camión caja con brazos de grúa, para el parque móvil de la AP	125.400,00	125.400,00	125.400,00	Terminada
Adquisición de taquillas para el Servicio de Policía Portuaria del P. Ceuta	7.995,64	7.995,64	7.995,64	Terminada
Adquisición de diverso material para el Servicio de Aguada del Puerto de Ceuta.	8.939,57	8.939,57	8.939,57	Terminada
Ad.e inst. de diversos elementos de seguridad para el Centro de Transformación de la E.M.	7.249,25	7.249,25	7.249,25	Terminada
Ad. e inst. de un interruptor automático para el centralizado de la E.M.	4.509,44	4.509,44	4.509,44	Terminada
Adquisición de equipo de plasma de corte.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Terminada
Adquisición de un taladro percutor para el taller de albañilería.	974,20	974,20	974,20	Terminada
Adquisición de una curvadora para el taller mecánico.	5.878,00	5.878,00	5.878,00	Terminada
Adquisición de señales luminosas para tres (3) vehículos de Conservación.	2.395,00	2.395,00	2.395,00	Terminada
Adquisición e instalación de un monitor radar para el Servicio de Ordenación, Coordinación y Control de Tráfico Portuario Marítimo en el P. de Ceuta.	8.140,00	8.140,00	8.140,00	Terminada
Adquisición de cinco (5) sillones ergonómicos.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	Terminada
Adquisición de seis (6) tubos de protección de impactos.	7.450,00	7.450,00	7.450,00	Terminada
Adquisición de proyectores y luminarias tipo Leds.	14.251,61	14.251,61	14.251,61	Terminada
Adquisición de marcos y tapas para pozos y arquetas.	11.788,00	11.788,00	11.788,00	Terminada
Adquisición de equipos herramientas para el Taller de Mecánica.	2.681,75	2.681,75	2.681,75	Terminada
Adquisición e instalación de dos equipos de aire acondicionado.	1.799,20	1.799,20	1.799,20	Terminada
Ad. e inst. de un conjunto de reductores de velocidad para los viales del P.	13.158,75	13.158,75	13.158,75	Terminada
Ad. de motivos decorativos y alumbrado tipo leds, para la Campaña de Navidad.	10.469,70	10.469,70	10.469,70	Terminada
Ad. Inst. de un equipo ahuyentador de gaviotas para los Talleres.	829,75	829,75	829,75	Terminada
Adquisición e instalación de un módulo digitalizador de RX, para el Servicio de control de pasaje.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Terminada
Ad. de varios carteles de prohibición de actividades para los muelles.	8.700,56	8.700,56	8.700,56	Terminada
Ad.e ins. de una cubierta telescópica para la pasarela de pasaje.	21.190,40	21.190,40	21.190,40	Terminada
Ad. e inst. de puertas y lucernario en el Faro de Punta Almina.	10.100,80	7.740,80	7.740,80	En ejecución

61

Obras en ejecución o terminadas en el año Works in execution or complete within the year

6.1 OBRAS EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2014: WORKS IN EXECUTION OR COMPLETE WITHIN THE YEAR 2014:

Nombre de la obra <i>Description</i>	Presupuesto aprobado líquido <i>Estimate</i>	Certificado al origen <i>Cost to date</i>	Certificado en el año <i>Cost this year</i>	Situación <i>Situation</i>
Adquisición de una bomba para la fosa séptica de la Estación Marítima.	650,52	650,52	650,52	Terminada
Ad.e instal. de un centralizado para el centro de transformación del antiguo Marina Club de Ceuta.	2.787,20	2.787,20	2.787,20	Terminada
Ad. de un conjunto de papeleras para los servicios higiénicos abiertos al público.	4.618,90	4.618,90	4.618,90	Terminada
SEÑALES MARÍTIMAS				
Adquisición de dos balizas lineales MLP-2000 para la bocana del puerto	9.980,00	9.980,00	9.980,00	Terminada
B) INMOVILIZADO INTANGIBLE:				
P4CT11001Z000: Aplicaciones Informáticas.				
Adquisición de software para la Gestión de Presupuestos y Mediciones.	364,65	364,65	364,65	Terminada
Adquisición e instalación de "Renovación del sistema de control de horario".	9.503,43	9.503,43	9.503,43	Terminada
Adquisición de software (Módulo de solicitudes de compras vía Web).	9.009,00	9.009,00	9.009,00	Terminada
Adquisición de certificados electrónicos (Sede electrónica, de sello electrónico para actuaciones automatizadas y de empleos públicos).	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Terminada
Adquisición e implantación de licencias software necesarias para la instalación de la infraestructura tecnológica que va a albergar la aplicación de facturación de Puertos del Estado (INTEGRA). 20.900,18-0,03	20.900,15	20.900,15	20.900,15	Terminada
Adquisición de software para el desarrollo de aplicaciones Web para la APC	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Terminada
Adquisición de software sistemas de información a clientes y proveedores (SICyP) de la APC	7.876,00	7.876,00	7.876,00	Terminada
Adquisición de software (funcionalidades de gestión de tasa/tarifas de la APC	3.275,80	3.275,80	3.275,80	Terminada
Adquisición de licencias del sistema operativo Windows 7 Profesional y Visual Studio 2013 Profesional.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Terminada
INVERSIÓN FINANCIERA:				
Certificación inversión financiera 2014	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Terminada
TOTAL INVERSIÓN	1.740.508,29			

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES MÁS IMPORTANTES EJECUTADAS EN EL AÑO 2014:**REFORMA Y ADECUACIÓN DE ITINERARIOS ACCESIBLES EN ZONAS DEL MUELLE ESPAÑA Y AVENIDA CAÑONERO DATO:**

Descripción de las obras:

Las obras han consistido en la eliminación de barreras arquitectónicas del edificio de la Autoridad Portuaria y en la adecuación de los pasos de peatones desde el inicio de la avenida Cañonero Dato hasta la Estación Marítima, en cumplimiento del Real Decreto 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las normas básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como en la Ordenanza Municipal para la accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas del Transporte y de la Comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Presupuesto de ejecución: 163.021,58 €

Acta de recepción: diciembre de 2014

PREPARACIÓN DE REDES TÉCNICAS EN LA PARCELA 91

Descripción de los trabajos:

Con motivo del traslado de los ocupantes de las naves industriales localizadas en el muelle de España a la zona de las explanadas de Poniente, conocidas como Área 91, para la construcción de once (11) nuevas naves, ha sido necesario ejecutar las redes generales de agua, energía eléctrica, saneamiento y telecomunicaciones, para poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad de las mismas, disponiéndose de las correspondientes acometidas en cada de ellas.

Presupuesto de ejecución: 87.554,50 €

Acta de recepción: noviembre de 2014

La programación presupuestaria de esta actuación ha ido adscrita a la obra: "Habilitación del muelle España"

ACTUACIONES REFUERZO SEGURIDAD:

Descripción de los trabajos:

Las obras han consistido en el cierre de los accesos en los diques de Poniente y Levante, colocando nuevos controles para la entrada/salida tanto de personas como de vehículos.

Presupuesto de ejecución: 527.182,23 €

Acta de recepción: diciembre de 2014

6.2 DESCRIPTION OF THE MOST IMPORTANT INVESTMENTS IMPLEMENTED IN 2014:

REMODELLING AND ADAPTATION OF THE ACCESSIBLE ROUTE IN THE AREAS OF ESPAÑA DOCK AND CAÑONERO DATO:

Description of the works:

The works consisted of removing the architectural barriers of the Port Authority building and the adaptation of the pedestrian crossing from the beginning of Cañonero Dato avenue to the Maritime Station. It was done like this in compliance with the Royal Decree 505/2007 of 20th April. This Royal Decree approves the basic rules of accessibility and the no discrimination against disabled people to enter the public and built-up areas and buildings, as well as the bylaws related to the accessibility and removal of the Architectural Barriers, the Transport Urban and the Communication of the Autonomous City of Ceuta.

Performance budget: 163.021,58 €

Acceptance certificate: diciembre de 2014

PREPARATION OF THE TECHNICAL NETS IN THE PLOT 91

Description of the works:

Due to the move of the occupants of the industrial units located in España dock in the area of West esplanade, known as 91 Area, for the building of eleven (11) new industrial units, it was necessary to execute the general nets of water, electric power, clean-up and telecommunication to foster the development of their activity.

Performance budget: 87.554,50 €

Acceptance certificate: November 2014

The Budgeting Framework of this action has been assigned to the work: "Fitting out of España dock".

REINFORCEMENT SECURITY ACTIONS:

Description of the works:

The works consisted of closing the access in the West and East dikes by placing new controls for the entry and the exit of vehicles and passengers.

Performance budget: 527.182,23 €

Acceptance certificate: December 2014

63

Obras incluidas en el Programa Operativo Feder Works included in the Feder Operating Programme



6.3 OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 Y NO EJECUTADAS EN 2013 WORKS INCLUDED IN THE FEDER OPERATING PROGRAMME 2007-2013, WHICH WERE NOT CARRIED OUT IN THE YEAR 2013

DEMOLICIÓN Y SOTERRAMIENTO DE TUBERÍAS EN INICIO DEL DIQUE DE PONIENTE

Las obras consisten en la ejecución de una galería subterránea con forma de cajón de hormigón armado, en el cual se ubicarán las tuberías de combustible que actualmente discurren por el espaldón del dique de Poniente, finalizando con la demolición de los 405 m. del espaldón existente en la primera alineación del mencionado dique.

El coste total de la operación ha ascendido a la cantidad de 2.018.611,96 €.

El gasto ejecutado total al 31 de diciembre de 2009 ha sido de 2.018.611,96 €.

La obra tuvo comienzo el 20 de diciembre de 2005 y la finalización de la misma el 16 de febrero de 2008, teniendo por tanto una duración de 26 meses.

Los indicadores operativos asignados a la obra son: metros lineales de tuberías de combustible instalados, y metros lineales de tuberías de agua instalados, que a la fecha de finalización han sido 4.111 ml y 415 ml respectivamente. Esto ha supuesto un total de 4.526 metros de tuberías instaladas.

REFUERZO Y MEJORA DE LOS DIQUES DE PONIENTE Y LEVANTE

Las obras han consistido en la reparación parcial de las infraestructuras dañadas, que básicamente corresponden a:

- 1) Grietas longitudinales aparecidas en el vial adosado al dique de Poniente;
- 2) Asentamientos de los tinglados ubicados en la tercera alineación del citado dique;
- 3) Daños en la valla de cerramiento existente sobre el espaldón y reposición de la coronación de los morros de Poniente y Levante.

El coste total de la operación ha ascendido a la cantidad de 2.817.654,99 €.

El gasto ejecutado total al 31 de diciembre de 2009 ha sido de 2.817.654,99 €.

La obra tuvo comienzo el 29 de septiembre de 2006 y la finalización de la misma el 29 de noviembre de 2007, teniendo por tanto una duración de 14 meses.

El indicador operativo elegido para esta obra es: metros cuadrados de pavimento reparado. A la finalización de la obra el número total de metros cuadrados reparados ha sido de 2.470 m².

REFUERZO Y MEJORA DE LA DÁRSENA DEPORTIVA

Las obras objeto de ésta contratación, consisten en reconstrucción del manto principal de escollera del dique del puerto deportivo mediante escolleras de 3 Tn., adaptando el talud existente (1H:1V) al talud 1,5H:1V, hasta la cota +3,20 sobre B.M.V.E. Asimismo se prevé la construcción de un muro bota olas sobre el manto de protección principal, el cual tendrá una longitud de 180 metros desde el arranque del dique hasta el morro. Dicha obra se completa con las unidades necesarias de pantalan y fingers que quedaron averiados tras el temporal y la reposición de las redes de fontanería y electricidad dañadas.

El coste total de la operación ha ascendido a la cantidad de 745.895,31 €.

El gasto ejecutado total al 31 de diciembre de 2009 ha sido de 745.895,31 €.

La obra tuvo comienzo el 22 de julio de 2008 y la finalización de la misma el 22 de diciembre de 2009, teniendo por tanto una duración de 17 meses.

Los indicadores seleccionados para esta actuación han sido: toneladas de escollera utilizada y metros lineales de pantalan reparado. A la finalización de la obra el valor de dichos indicadores han sido de 9.123 tn de escollera y 257 ml de pantalan.

INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE ATENCIÓN AL TRANSPORTE TERRESTRE (PATT)

Ejecución de un edificio en una sola planta de 1.176 metros cuadrados destinado a albergar las instalaciones para la inspección y el control sanitario, así como los servicios portuarios de intervención fiscal vinculados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El coste total de la operación ha ascendido a la cantidad de 1.200.000,00 euros.

El gasto ejecutado total al 31 de diciembre de 2009 ha sido de 1.200.000,00 euros.

La obra tuvo comienzo el 22 de julio de 2008, siendo la fecha de finalización el 22 de diciembre de 2009, con una duración de 17 meses.

El indicador seleccionado para esta actuación ha sido el de metros cuadrados, al tratarse de una superficie construida. El total del indicador operativo ha sido de 1.176 metros cuadrados.

ADECUACIÓN RED DE AGUA NO POTABLE Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE SERVICIO DEL MUELLE DATO

Esta actuación ha tenido como ámbito la avenida Cañonero Dato e incluyó las actuaciones necesarias para implantar una red de riego con agua no potable, sustituir la red cableada del alumbrado público, retirar los elementos obsoletos de las medianas aprovechando los componentes reutilizables y creando nuevas jardineras lineales con diseños ornamentales, así como renovar la capa de rodadura del eje viario principal del Puerto de Ceuta.

Esta actuación fue adjudicada por Resolución de la Presidencia de fecha 21 de octubre de 2010 por un importe de 1.049.175,40 € a la empresa Corsan-Corviam Construcción, S.A. Siendo certificada en su totalidad en el año 2010 y recepcionada el 1 de diciembre de 2011 con un saldo de liquidación de 104.859,36 €.

El coste total subvencionable de la operación ha ascendido a la cantidad de 978.384,78 euros.

La ayuda con tasa de cofinanciación del 80%, correspondiente al Programa Operativo 2007-2013, es de 782.707,82 euros.

HABILITACIÓN DE LA EXPLANADA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CEUTA. FASE INICIAL

Las obras de la Habilitación de la explanada de la "Ampliación del puerto de Ceuta. Fase inicial" fueron adjudicadas con fecha 17 de noviembre de 2009, se iniciaron en marzo de 2010, y se terminaron en julio de 2011, habiéndose sido recepcionadas con fecha 3 de mayo de 2012. Las mismas consisten en el acondicionamiento de la nueva explanada del puerto para destinarla a actividades industriales y logísticas. En la zona industrial los trabajos comprenden los nuevos viales con la previsión de todos los elementos de urbanización. En la zona logística los trabajos comprenden un tratamiento superficial y su sistema provisional de drenaje. La actuación contempla además un cerramiento que separe ambas zonas.

El coste total de las obras ha ascendido a la cantidad de 5.433.290,85 €

El coste total subvencionable de la operación ha ascendido a la cantidad de 4.181.820,02 €

La ayuda con tasa de cofinanciación del 80%, correspondiente al Programa Operativo 2007-2013, es de 3.345.456,01 €

CLIMATIZACIÓN Y NUEVO CENTRALIZADO DE CONTADORES DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA

Las obras consisten en la instalación de un nuevo sistema de climatización para una mejora del rendimiento energético, así como la adecuación a la normativa del centralizado y cuadros eléctricos ubicados en la Estación Marítima.

Esta inversión fue adjudicada por Resolución de la Presidencia de fecha 25 de octubre de 2010 a la empresa Corsan-Corviam Construcción, S.A. Las obras se iniciaron en diciembre de 2010 y terminaron en marzo de 2012. Siendo recepcionadas el día 3 mayo de 2012.

El coste total de la operación ha ascendido a la cantidad de 1.963.064,35 €

El coste total subvencionable de la operación ha sido de 1.626.520,84 €

La ayuda con tasa de cofinanciación del 80%, correspondiente al Programa Operativo 2007-2013, es de 1.301.216,67 €

63

Obras incluidas en el Programa Operativo Feder Works included in the Feder Operating Programme



6.3 OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 Y NO EJECUTADAS EN 2013 WORKS INCLUDED IN THE FEDER OPERATING PROGRAMME 2007-2013, WHICH WERE NOT CARRIED OUT IN THE YEAR 2013

DEMOLITION AND BURYING OF PIPES AT THE BEGINNING OF THE WEST DIKE

Works consist of the carry out of an underground gallery with the shape of a drawer made of concrete, in which there will be fuel pipes which nowadays are at the back wall of the wet dike. This will conclude with the demolition of 405 m. of the back Wall which is on the first line of the dike.

The overall cost of the transaction has increased to 2.018.611,96 €.

The overall expense on the 31st of December, 2009 has been 2.018.611,96 €.

Work started the 20th of December, 2005 and it concluded the 16th of February, 2008, lasting 26 months.

The sings operating in the work are: lineal meters of fuel pipes installed, and lineal metres of water pipes installed, which were 4.111 ml y 415 ml respectively when the work concluded. This caused 4.526 metres of installed pipes.

REINFORCEMENT AND IMPROVEMENT OF WEST AND EAST DIKES

Works have consisted of the parcial repair of the damaged infrastructures, which correspond to:

- 1) longitudinal cracks in the adjacent road of the west Dike;
- 2) settlement of the platforms located on the third road of the dike;
- 3) Damages on the fence between the back Wall and the front of West and East.

The overall cost of the transaction has increased to 2.817.654,99 €.

The overall expense on the 31st of December, 2009 has been 2.817.654,99 €.

Work started the 29th of September, 2006 and it concluded the 29th of November, 2007, lasting 14 months.

The sing operating in the work is: square metres of repaired paving. At the end of Works, the overall number of square metres which were repairs have been 2.470 m².

REINFORCEMENT AND IMPROVEMENT OF THE SPORTS DOCK

Works as the aim of this contract consist of a reconstruction of the main breakwater of the Port dike through 3 Tn. Breakwaters, adapting the existing slope (1H:1V) to the slope 1,5H:1V, until the end +3,20 above B.M.V.E.. Moreover, the construction of a wall in which the sea bounces is foreseen. It will be 180 metres long from the beginnin of the dike to the front. This is completed with the necessary units of marshland and fingers which were damaged after the bad weather and the replacement of the plumbing and lighting networks which are damaged.

The overall cost of the transaction has increased to 745.895,31 €

The overall expense on the 31st of December, 2009 has been 745.895,31 €.

Work started the 22nd of July, 2006 and it concluded the 22nd of December, 2009, lasting 17 months.

The sings operating in the work are: tones of breakwaters used and lineal meters of repaired marshlands. At the end of the work, the value of the sings have being 9.123 tn of breakwaters and 257 ml of marshlands.

SETTING OFF THE ATTENTION POINT FOR THE LAND TRANSPORT (PATT)

The carry out of a one.floor building with 1.176 square metres, aiming to accomodate installations for inspection, sanitary control, and Port services of fiscal intervention linked to the State Agency of Tax system Administration.

The overall cost of the transaction has increased to 1.200.000,00 euros.

The overall expense on the 31st of December, 2009 has been 1.200.000,00 euros.

Work started the 22nd of July, 2008 and it concluded the 22nd of December, 2009, lasting 17 months.

The sing operating in the work is the square metre, as it is a built surface. The overall operative sign has been 1.176 square metres.

ADAPTATION NON- DRINKING WATER NETWORK AND FITTING-OUT OF THE SERVICE PATH OF DATO'S QUAY

This action has developed in Cañonero Dato avenue and included the necessary elements to establish a watering network with non-drinking water, to replace the mains of public lighting, to remove obsolete elements from central reservations taking advantage of the reusable components and setting up new lineal gardens with ornaments, and to renew layers of the road network of the main Port of Ceuta.

This action was adjudicated by the Presidential Resolution with date on the 21st of October, 2010, by 1.049.175,40 € to Corsan-Corviam Construcción company, S.A, being certificated, in a whole, in 2010 and having its reception the 1st of December, 2011, with a liquidation of 104.859,36 €.

The total cost which is subsidied on the transaction has increased to 978.384,78 euros.

Thea aid with the financing tax of 80%, belonging to the Operative Programme Operativo 2007-2013, is 782.707,82 euros.

FITTING OUT OF THE ESPLANADE. ENLARGEMENT OF CEUTA PORT. STARTING PHASE

"The fitting out works of the esplanade of the Enlargement of Ceuta Port. Starting phase", were awarded on 17th November 2009.

They began in March 2010, they finished in July 2011 and they were received on 3rd May 2012. These works consist of remodelling the new port esplanade so as to be used for industrial and logistical activities. In the industrial area, the works include the new roads with the forecast of all the urbanisation elements. In the logistical area, the works include a superficial treatment and its provisional drainage system.

The overall cost of the transaction has increased to 5.433.290, 85 €.

The total cost which is subsidied on the transaction has increased to 4.181.820, 02 €.

The aid with the financing tax of 80%, belonging to the Operative Programme 2007-2013, is 3.345.456, 01 €.

AIR CONDITIONING AND NEW CENTRALIZED OF CONTAINERS OF THE MARITIME STATION.

The works are focused on installing a new air conditioning system in order to improve the energy efficiency, as well as the adaptation to the rules of centralized and electric board located in the Maritime Station.

This investment was awarded by the Presidential Resolution with date on 25th October 2010 to Corsan-Corviam Construcción, S.A company. The works began in December 2010, they finished in March 2012 and they were received on 3rd May 2012.

The overall cost of the transaction has increased to 1.963.064, 35 €.

The total cost which is subsidied on the transaction has increased to 1.626.520, 84 €.

The aid with the financing tax of 80%, belonging to the Operative Programme 2007-2013, is 1.301.216, 67 €.

64

DESCRIPCIÓN OBRAS POCTEFEX 2014 DESCRIPTION POCTEFEX 2014.

6.4 OBRAS EJECUTADAS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO

Acondicionamiento del firme asfáltico del vial dique de Levante-muelle Alfau

Las obras han consistido en el refuerzo del firme con mezclas bituminosas en caliente del tipo tipo S-12 de 6 cm de espesor, en 704 m² en el extremo del dique de Levante y en 3.752 m² en su vial longitudinal, debido al alto nivel de desgaste del pavimento existente.



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 110.376,00 €

Revestimiento exterior de las escaleras ubicadas en la galería del atraque nº 1 del muelle Cañonero Dato

Los trabajos han consistido en el cierre de las tres escaleras existentes, mediante la colocación de placas de anclaje en los pilares de las fachadas y en la losa de escalera, para el apoyo de la estructura metálica que sirve de soporte para el cerramiento efectuado con chapa galvanizada tipo sándwich de 40 mm de espesor.



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 35.814,00 €

Cerramiento perimetral en las viviendas situadas frente al supermercado DIA

La actuación ha consistido en el suministro e instalación de 67 ml de valla metálica de 2 m de altura tipo tramex de 30x30x30x2mm de acero galvanizado, compuesta por postes de acero galvanizado anclados en su base al muro existente y en su parte alta a los pilares ubicados en las viviendas y a dos tubos horizontales de 60x40x3mm soldados a los postes. También se ha procedido a la colocación de una puerta acceso al pasillo restante entre las viviendas y el vallado, de idénticas características que este.



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 24.792,00 €

Rehabilitación y repintado de las estructuras metálicas del parking de vehículos del muelle Cañonero Dato

Los trabajos se han realizado sobre el vallado existente y de acuerdo con las normas ISO 12944 C5-M e ISO 9223, mediante chorreado de arena de sílice -grado de acabado blanco St 2 ½- en las uniones y pletinas afectadas por el óxido, raspado con cepillos y desengrasado.



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 21.733,00 €

Remodelación de la jardinera peatonal ubicada en el margen derecho del inicio de la avenida Cañonero Dato

Las obras han contemplado la demolición de parte del murete de la jardinera afectado por la nueva distribución, la recuperación de la tierra vegetal para su posterior colocación con reubicación de un aspersor, la ampliación de la acera por su parte final y la construcción de una rampa de acceso en su inicio conforme a la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas del Transporte y de la Comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así mismo, se ha procedido al repintado de la zona de aparcamiento



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 9.007,00 €

Rehabilitación del local social de la Autoridad Portuaria de Ceuta

La actuación ha contemplado el picado y saneado de los paramentos exteriores e interiores hasta ladrillo visto para su enfoscado posterior, la sustitución de dinteles en ventanas con colocación de malla, la retirada del peto superior perimetral y su sustitución por otro de ladrillo de 1 pie de 50 cm de altura acabado con cubremuro de piedra caliza, la reparación de las salidas de los bajantes de pluviales, la impermeabilización de la cubierta mediante complejo laminar, el picado y saneado del casetón con pasivado de viguetas y cemento epoxi y, por último, el repintado exterior e interior completo dos manos de pinturas resinas acrílicas.



El presupuesto de adjudicación de la obra es de 41.328,00 €

64

DESCRIPCIÓN OBRAS POCTEFEX 2014 DESCRIPTION POCTEFEX 2014.

6.4 WORKS CARRIED OUT UNDER THE CROSS-BORDER COOPERATION°

Conditioning of the asphalt surface of the road of Eastern Dock. Muelle Alfau

Works have consisted of dock reinforcement with hot bituminous mixtures type S-12 of 6 cm thickness, on 704 m2 at the end of Eastern dock and on 3.752 m2 lengthwise, due to the high level erosion of the existing roadway.

The performance budget of the construction is 110.376,00 €



External covering of the stairs situated in number 1 berth gallery at Cañonero Dato dock

Works have consisted of the closing of the three existing stairs, by installing of anchoring sheets on the front pillars and on the stairs slabs, to support the metal structure that is used for the closing made with galvanized sheet metal (sandwich type) of 40 mm thickness.

The performance budget of the construction is 35.814,00 €



Perimeter closing of houses located opposite DIA supermarket

The action has consisted of the supply and installation of a metal fence of 2m high tramex type 30x30x30x2mm of galvanized steel. It is composed by galvanized steel posts anchored in the base of the existing wall and in its higher part anchored in the pillars placed in the houses, and two metal horizontal tubes of 60x40x3mm welded to the posts. An access door to the corridor has been placed between the houses and the fence, with the same characteristics.

The performance budget of the construction is 24.792,00 €



Restoration and re-paint of the metal structures of the car park at Cañonero Dato dock.

Works have been made on the existing fence and according to 12944 C5-M and ISO 9223 ISO rules, using silica sand gushing –white finished degree St 2 ½ in the joints and in the platens affected by rust, scratch with brushes and degreasing.

The performance budget of the construction is 21.733,00 €



Restructuring of pedestrian garden area located in the right side at the beginning of Cañonero Dato Avenue

Works have consisted of the demolition of a part of the garden wall affected by the new distribution, the recovering of the vegetal soil for its later placing with a relocation of a sprinkler, the enlargement of the pavement at its end and the construction of an entrance ramp at its beginning. This is according to the bylaws for Accessibility and Removal of Architectural, Urban and Transport Barriers, and the Communication of the city of Ceuta. Moreover, the car park area has been re-paint.

The performance budget of the construction is 9.007,00 €



Restoration of the local headquarters of the Ceuta Port Authority

The action has consisted of the rusty and the clean-up of the external and internal faces till the exposed brick for its later filling with mortar; the lintel replacement in windows with nets; the removal of the upper perimeter area and its replacement by one made of brick of 1 foot of 50 cm height finished with wall covering of limestone; the repair of the drainpipes exits; the waterproofing of the roof through lamination; the rusty and the clean-up of the framework with joists and epoxy cement; and, finally, the external and internal repaint with two coats of acrylic resin paint.

The performance budget of the construction is 41.328,00 €

