

Pie de foto



6

lanak
obras
works



6.1 OBRAS Y OTRAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2013

WORKS IN PROGRESS OR COMPLETED IN 2013

FONDOS	TÍTULO DE LA OBRA	PRESUP. LÍQUIDO APROBADO. EUROS (IVA INCLUIDO)	CERTIFICADO AL ORIGEN. EUROS (IVA EXCLUIDO)	CERTIFICADO EN EL AÑO. EUROS (IVA EXCLUIDO)	SITUACIÓN
FUNDS	WORK	APPROVED	COST TO DATE	COST THIS YEAR	LOCATION
OBRAS TERMINADAS EN EL AÑO 2013					
P.S.	Obras incluidas en el Proyecto de "Cuarta vía en la playa de vías de Lezo"	175.314,19	175.314,19	147.771,37	Terminada
P.S.	Liquidación Provisional de las Obras incluidas en el Proyecto de "Cuarta vía en la playa de vías de Lezo"	15.339,16	15.339,16	15.339,16	Terminada
P.S.	Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Canalización de tráfico en el vial principal en el área de nuevos almacenes"	123.131,74	123.131,74		Terminada
P.S.	Liquidación Provisional de las Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Canalización de tráfico en el vial principal en el área de nuevos almacenes"	3.911,33	3.911,33	3.911,33	Terminada
P.S.	Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Campaña de Aglomerado 2012"	177.579,24	177.579,24		Terminada
P.S.	Liquidación Provisional de las Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Campaña de Aglomerado 2012"	7.261,15	7.261,15	7.261,15	Terminada
P.S.	Traslado de instalaciones frigoríficas y de tabiques de entreplanta de módulos de las instalaciones de la fase transitoria 1 a la fase transitoria 2 de las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera	43.385,00	43.385,00	43.385,00	Terminada
P.S.	Sustitución de las máquinas de aire acondicionado M-3 y M-6 de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Pasaia en el Edificio Trasatlántico	36.222,45	36.222,45	36.222,45	Terminada
P.S.	Construcción de una plataforma abatible para descarga de coches en la playa de vías de Lezo	33.788,00	33.788,00	33.788,00	Terminada
P.S.	Renovación de la sala de calderas en el Edificio Consignatarios	32.591,00	32.591,00	32.591,00	Terminada
P.S.	Sustitución de los equipos de iluminación interior de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Pasaia en el Edificio Trasatlántico	29.542,89	29.542,89	29.542,89	Terminada
P.S.	Instalación de un sistema de control de accesos para la fase transitoria 2 de las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera	26.924,39	26.924,39	26.924,39	Terminada
P.S.	Instalación de 3 anemómetros y 1 estación meteorológica	29.756,40	29.756,40	29.756,40	Terminada
P.S.	Diversas actuaciones menores relacionadas con la construcción de las nuevas instalaciones en el área pesquera. Año 2013	59.203,05	59.203,05	59.203,05	Terminada
P.S.	Diversas actuaciones menores relacionadas con la implantación de mejoras medioambientales. Año 2013.	6.840,00	6.840,00	6.840,00	Terminada
P.S.	Diversas actuaciones menores en el sistema ferroviario del Puerto de Pasaia. Año 2013	3.846,00	3.846,00	3.846,00	Terminada
P.S.	Otras obras, suministros y adquisiciones menores. Año 2013	11.865,21	11.865,21	11.865,21	Terminada
Obras en ejecución en el año 2013					
P.S.	Obras incluidas en el Proyecto de "Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia"	14.973.349,60	10.919.404,03	5.048.463,06	En ejecución
Asistencias Técnicas terminadas en el año 2013					
P.S.	Asistencia Técnica para la "Integración del acceso telemático en el registro digitalizado de entrada y salida corporativo, y del servicio de pago telemático de deudas pendientes, para la Autoridad Portuaria de Pasaia"	154.000,00	130.900,00	84.700,00	Terminada
P.S.	Asistencia Técnica para la "Migración a versión 8 on-site del sistema de gestión de los recursos humanos Cezanne Suite"	28.365,00	28.365,00	14.182,50	Terminada

FONDOS	TÍTULO DE LA OBRA	PRESUP. LÍQUIDO APROBADO. EUROS (IVA INCLUIDO)	CERTIFICADO AL ORIGEN. EUROS (IVA EXCLUIDO)	CERTIFICADO EN EL AÑO. EUROS (IVA EXCLUIDO)	SITUACIÓN
FUNDS	WORK	APPROVED	COST TO DATE	COST THIS YEAR	LOCATION
P.S	Asistencia Técnica para el "Diseño del proyecto piloto para la actualización del sistema informático de gestión del Registro de Entrada/Salida "Open Text eDocs DM" (DocsOpen)" .	19.968,00	19.968,00	19.968,00	Terminada
P.S	Asistencia Técnica para la "Implantación en entorno de producción del piloto de la actualización del sistema informático de gestión del Registro de Entrada/Salida "Open Text eDocs DM" (DocsOpen)"	14.976,00	14.976,00	14.976,00	Terminada
P.S	Asistencia Técnica para la "Caracterización de materiales y posibilidades de reutilización del acopio temporal de La Herrera y del material proveniente de la excavación del sótano en la fase transitoria 2 de las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Terminada
P.S	Asistencia Técnica para la "Gestión integral del Proyecto de Nuevo Puerto Exterior"	44.220,00	44.220,00	3.685,00	Terminada
P.S	Asistencia Técnica para la Redacción del "Estudio detallado de instalaciones en la boca del túnel de acceso al nuevo puerto exterior"	12.475,00	12.475,00	12.475,00	Terminada
P.S.	Informática Inmaterial. Otras actuaciones menores año 2013 .	11.646,38	11.646,38	11.646,38	Terminada
Asistencias Técnicas en ejecución en el año 2013					
P.S	Asistencia Técnica para la "Gestión de las obras de Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia"	359.996,00	283.514,00	131.112,00	En ejecución
Adquisiciones y suministros terminados en el año 2013					
P.S.	Adquisición e implantación de una plataforma de virtualización de servidores en la Autoridad Portuaria de Pasaia	112.000,00	112.000,00	11.200,00	Terminada
P.S.	Ampliación de la plataforma de virtualización de servidores de la Autoridad Portuaria de Pasaia	38.827,38	38.827,38	38.827,38	Terminada
P.S.	Adquisición de diverso mobiliario de oficina a la sociedad pública "Jaizkibia"	38.210,73	38.210,73	38.210,73	Terminada
P.S.	Suministro de equipo de producción de frío para cámara grande (32 KW) en la fase transitoria 2 de las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Terminada
P.S.	Adquisición de diverso material informático durante el año 2013	19.524,78	19.524,78	19.524,78	Terminada
P.S.	Suministro de basculas empotrables de hasta 1.500 Kg. y su software asociado en la fase transitoria 2 de las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera	18.440,00	18.440,00	18.440,00	Terminada
P.S.	Adquisición de grúa de pórtico P2 de 500 kg. Tipo AX10 HO6 para su montaje en las nuevas instalaciones en el área pesquera	13.987,00	13.987,00	13.987,00	Terminada
P.S.	Adquisición de escaleras para su instalación en los cantiles de los muelles de Pescadería	5.300,00	5.300,00	5.300,00	Terminada
Adquisiciones y suministros en ejecución en el año 2013					
P.S.	Adquisición y colocación de defensas y escaleras en los Muelles de Pescadería 1 y 2 .	282.000,00			En ejecución
TOTAL INVERSIONES 2013		17.016.287,07	12.580.759,50	6.027.445,23	