

06 | Obras y Proyectos / Works

MEMORIA ANUAL 2013 / AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

6.1 OBRAS Y PROYECTOS / WORKS

Designación de la obra	Presupuesto aprobado líquido	Certificado a origen	Certificado en el año	Situación
Muelle nº 9 de Raos	26.462.353,65	210.590,00	5.800,00	En ejecución
Urbanización del entorno de la Estación Marítima	755.283,66	755.283,66	4.960,00	En ejecución
Ejecución y reforma de acondicionamiento de la instalaciones del Faro de Cabo Mayor para Centro de Arte - Fase II	412.954,15	412.954,15	82.268,00	Terminada
Estudio geotécnico previo para los nuevos muelles de Maliaño	168.630,55	168.630,55	4.780,33	Terminada
Reordenación portuaria entre Dársena Pesquera y Área San Martín	200.532,95	200.532,95	11.032,95	En ejecución
Edificio Sede	26.994,39	26.653,39	13.508,50	En ejecución
Profundización de calados en el muelle I de Raos	4.871.410,48	327.640,13	92.837,13	En ejecución
Adecuación de explanada en el muelle de Gamazo	610.387,63	598.603,26	539.933,26	En ejecución
Rehabilitación del entorno del Dique de Gamazo	1.040.036,10	128.263,12	75.398,12	En ejecución
Pavimentación definitiva en zona de maniobras en Raos 2 y 3	181.426,94	181.426,94	69.970,42	Terminada
Renovación de defensas en muelles	21.335,00	21.335,00	1.360,00	Terminada
Rescate de concesión por ordenación de terminales	619.780,36	619.780,36	110.939,56	En ejecución
Participación en empresas del grupo	87.342,10	87.342,10	42.554,10	En ejecución
Préstamos concedidos al Personal	103.100,00	103.100,00	103.100,00	Terminada
Otro inmovilizado intangible	1.259.376,67	1.225.856,17	72.730,38	En ejecución
Señales Marítimas	593.727,63	593.727,63	4.706,00	En ejecución
Actuaciones en sistemas de información, comunicaciones, etc	723.594,30	723.594,30	108.791,23	En ejecución
Obras de pequeño presupuesto	419.001,08	419.001,08	419.001,08	Terminada
Cantidades en Euros		TOTAL	1.763.671,06	