

2014

6





6.1 OBRAS Y OTRAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2014

WORKS IN PROGRESS OR COMPLETED IN 2014

| FONDOS | TÍTULO DE LA OBRA | PRESUP. LÍQUIDO APROBADO. EUROS (IVA INCLUIDO) | CERTIFICADO AL ORIGEN. EUROS (IVA EXCLUIDO) | CERTIFICADO EN EL AÑO. EUROS (IVA EXCLUIDO) | SITUACIÓN |
|---|---|--|---|---|--------------|
| FUNDS | WORK | APPROVED | COST TO DATE | COST THIS YEAR | LOCATION |
| OBRAS TERMINADAS EN EL AÑO 2014 | | | | | |
| P.S. | Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Adecuación del Faro de Igeldo" | 74.293,61 | 74.293,61 | 74.293,61 | Terminada |
| P.S. | Liquidación Provisional de las Obras incluidas en la Relación de Unidades para la "Adecuación del Faro de Igeldo" | 7.403,27 | 7.403,27 | 7.403,27 | Terminada |
| P.S. | Construcción de un colector de aguas pluviales en la zona afectada por las obras de nuevas instalaciones en la zona pesquera del Puerto de Pasaia" | 49.592,05 | 49.592,05 | 49.592,05 | Terminada |
| P.S. | Reparación de la estructura de la fabrica de hielo para las obras de las nuevas instalaciones en el área pesquera | 32.180,68 | 32.180,68 | 32.180,68 | Terminada |
| P.S. | Renovación de vías en el Muelle Molinao | 32.949,65 | 32.949,65 | 32.949,65 | Terminada |
| P.S. | Instalación de 3 muelles de carga con bancada y barandilla en las nuevas instalaciones del área pesquera | 18.075,00 | 18.075,00 | 18.075,00 | Terminada |
| P.S. | Trabajos de colocación de defensas de ruedas en el Muelle de San Pedro | 17.579,00 | 17.579,00 | 17.579,00 | Terminada |
| P.S. | Construcción de un pantalán de atraque en el varadero de Ondartxo | 49.490,06 | 49.490,06 | 49.490,06 | Terminada |
| P.S. | Refuerzo de la estructura del puente sobre la ría Oiarztun | 47.612,46 | 47.612,46 | 47.612,46 | Terminada |
| P.S. | Renovación de la instalación de aire acondicionado en la 1ª planta izquierda del Edificio Trasatlántico | 24.171,80 | 24.171,80 | 24.171,80 | Terminada |
| P.S. | Instalación para suministro de electricidad a 15 contenedores Reefer situados en el Muelle de Lezo-3 | 15.370,95 | 15.370,95 | 15.370,95 | Terminada |
| P.S. | Diversas actuaciones menores en materia de seguridad y control de accesos al Puerto de Pasaia. Año 2014 | 19.886,050 | 19.886,050 | 19.886,050 | Terminada |
| P.S. | Diversas actuaciones menores relacionadas con la construcción de las nuevas instalaciones en el área pesquera. Año 2014 | 61.194,53 | 61.194,53 | 61.194,53 | Terminada |
| P.S. P.S. | Otras obras, suministros y adquisiciones menores. Año 2014 | 33.746,55 | 33.746,55 | 33.746,55 | Terminada |
| Obras en ejecución en el año 2014 | | | | | |
| P.S. | Obras incluidas en el Proyecto Modificado de "Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia" | 16.443.576,61 | 15.194.149,38 | 4.274.745,35 | En ejecución |
| P.S. | Obras incluidas en el Proyecto de "Habilitación de acceso al Faro de la Plata (2ª Fase)" | 49.724,95 | 46.108,52 | 46.108,52 | En ejecución |
| Asistencias Técnicas terminadas en el año 2014 | | | | | |
| P.S. | Asistencia Técnica para la "Integración del acceso telemático en el registro digitalizado de entrada y salida corporativo, y del servicio de pago telemático de deudas pendientes, para la Autoridad Portuaria de Pasaia" | 154.000,00 | 154.000,00 | 23.100,00 | Terminada |
| P.S. | Asistencia Técnica para la "Definición de soluciones estructurales no previstas en el Proyecto de Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia" | 20.530,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | Terminada |
| P.S. | Asistencia Técnica para la "Definición de nuevos elementos y soluciones estructurales para la Fase II de las obras del Proyecto de Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia" | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | Terminada |
| P.S. | Asistencia Técnica para la "Redacción del proyecto de adecuación del Muelle Iberdrola para nuevos usos. Habilitación de terminal de contenedores" | 48.520,00 | 48.520,00 | 48.520,00 | Terminada |

| FONDOS | TÍTULO DE LA OBRA | PRESUP. LÍQUIDO APROBADO. EUROS (IVA INCLUIDO) | CERTIFICADO AL ORIGEN. EUROS (IVA EXCLUIDO) | CERTIFICADO EN EL AÑO. EUROS (IVA EXCLUIDO) | SITUACIÓN |
|--|--|--|---|---|--------------|
| FUNDS | WORK | APPROVED | COST TO DATE | COST THIS YEAR | LOCATION |
| P.S | Diversos estudios y ensayos geotécnicos para la habilitación de los terrenos portuarios ocupados por la antigua central térmica | 15.904,63 | 15.904,63 | 15.904,63 | Terminada |
| P.S | Asistencia Técnica para la "Redacción del proyecto de nuevo acceso peatonal a la estación de Euskotren en Herrera " | 7.332,50 | 7.332,50 | 7.332,50 | Terminada |
| P.S | Proyecto oficina sin papeles. Análisis, implantación, configuración y licencias | 24.791,04 | 24.791,04 | 24.791,04 | Terminada |
| P.S | Informática Inmaterial. Otros servicios y asistencias menores en el año 2014 | 18.003,20 | 18.003,20 | 18.003,20 | Terminada |
| Asistencias Técnicas en ejecución en el año 2013 | | | | | |
| P.S | Asistencia Técnica para la "Gestión de las obras del Proyecto Modificado de Nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia" | 414.626,00 | 414.626,00 | 131.112,00 | En ejecución |
| Adquisiciones y suministros terminados en el año 2014 | | | | | |
| P.S. | Adquisición y colocación de defensas y escaleras en los Muelles de Pescadería 1 y 2 | 273.756,12 | 273.756,12 | 273.756,12 | Terminada |
| P.S. | Adquisición de 4 bombas de agua salada con camisa de refrigeración | 24.575,20 | 24.575,20 | 24.575,20 | Terminada |
| P.S. | Adquisición de licencias Oracle Database Enterprise Edition y Standard Edition One | 49.338,60 | 49.338,60 | 49.338,60 | Terminada |
| P.S. | Adquisición de licencias OPM para módulos E-Business Suite e lprocurement | 49.632,30 | 49.632,30 | 49.632,30 | Terminada |
| P.S. | Adquisición de diverso material informático durante el año 2014 | 7.164,36 | 7.164,36 | 7.164,36 | Terminada |
| Adquisiciones y suministros en ejecución en el año 2014 | | | | | |
| P.S. | Adquisición y colocación de defensas y escaleras en la zona de muelle situada junto a la fabrica de hielo | 123.585,00 | 0 | 0 | En ejecución |
| TOTAL INVERSIONES 2014 | | 18.228.006,20 | 16.851.377,50 | 5.517.559,48 | |