



6.1. Inversiones en ejecución o terminadas en 2014

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ASOCIADA	PRESUPUESTO VIGENTE	CERTIFICADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACUMULADO AÑO	SITUACIÓN
PUERTO DE VALENCIA				
Ampliación de la playa de vías del Muelle de Levante.	4.203.359,15	195.351,22	3.356.710,60	En ejecución
Adecuación de las parcelas de Bunge-Moyresa para nuevas concesiones.	655.031,24	3.200	636.921,24	Terminada
Pavimentación de la explanada interior del Muelle transversal del Dique del Este	1.002.083,05	910.334,60	75.248,45	Terminada
Acondicionamiento Muelle de Levante de 235 m a calado - 12m	2.111.036,96	1.840.836,52	135.200,44	Terminada
Edificación de la nueva dársena de servicios náuticos del Puerto de Valencia (Fase I)	3.206.329,49	1.804.916,70	0,00	Terminada
Nuevo faro en la Ampliación Norte.	889.643,18	47.500	555.314,66	En ejecución
Red de saneamiento.	173.967,58	150.967,58	22.343,34	Terminada
Dragado y mejora de calado, Dársena y Muelle Príncipe Felipe.	134.079	71.579	33.643	En ejecución
Estudios previos y Plan de Vigilancia Ambiental, Ampliación Norte.	2.880.549,97	2.297.487,20	47.237,65	En ejecución
Muelle Cruceros FASE I	23.020.751,80	21.531.720,04	1.480.328,22	Terminada
PUERTO DE SAGUNTO				
Expropiación parcelas zona Sur.	378.310,10	0,00	378.310,10	Terminada
Plan de Vigilancia Ambiental.	264.303,89	243.243,43	21.060,46	Terminada
Puesto de Inspección Fronterizo.	2.036.000	15.150	20.650	En ejecución
Ordenación zona Norte y adecuación pantalán.	206.244	156.244	17.617,64	En ejecución
Mejora del trazado del vial de acceso al Muelle Sur	876.189,07	575.856,78	256.944,79	Terminada
Acondicionamiento de las parcelas rotonda 3 y vial ampliación Sur. Fase I.	227.259,37	210.249,77	17.009,60	Terminada
PUERTO DE GANDÍA				
Rehabilitación del Muelle Sur.	4.521.091,50	4.438.260,07	82.631,93	Terminada
Estudios previos y proyectos obras Ampliación.	40.000	0,00	36.700	En ejecución
Adecuación Dique Norte.	1.326.675	0,00	560	En ejecución
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				
Actuaciones en los tres puertos.	369.246	1.590	175.370	En ejecución
INVERSIONES GENÉRICAS MENORES				
1,5% Cultural en obra adjudicada.	82.039,84	0,00	82.039,84	Terminada
Instalaciones eléctricas y de telemando	10.653.703,08	5.023.851,73	360.771,93	Terminada
Mobiliario y enseres, útiles y herramientas	1.151.293,87	831.773,88	12.736,37	Terminada

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ASOCIADA	PRESUPUESTO VIGENTE	CERTIFICADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACUMULADO AÑO	SITUACIÓN
Instalaciones generales	3.154.690,32	2.554.690,32	634.436,29	Terminada
Otras inversiones en maquinaria y equipo.	610.796,16	310.796,16	280.908,81	Terminada
Defensas	1.825.090,47	1.525.090,47	23.464,28	Terminada
Seguridad y señales marítimas	9.604.201,22	8.504.201,22	113.766,62	Terminada
Telecomunicaciones	3.854.436,49	3.354.436,49	122.450,77	Terminada
Tecnologías de la información	2.816.320,77	2.316.320,77	248.173,01	Terminada
Obras de reducido presupuesto	17.633.589,23	15.847.483,90	1.233.447,94	Terminada
Revisiones y liquidaciones	4.349.376,56	70.604,38	0,00	Terminada
TOTAL	104.257.688,36	74.833.736,23	10.461.997,98	

6.2. Principales inversiones ejecutadas en 2014

MUELLE DE CRUCEROS EN LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA

Una vez finalizadas las obras marítimas, se han puesto en servicio los dos atraques mediante sendas terminales provisionales de pasajeros de 500 m² de superficie cada una, constituidas por carpas de lona sobre pórticos a dos aguas de estructura metálica.

REMODELACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS TERMINALES DEL MUELLE DE LEVANTE Y MEJORA DE SU PLAYA DE VÍAS

Una vez concluidos los accesos a la terminal de contenedores del Muelle de Levante, a lo largo de 2014 se ha ejecutado la prolongación de la playa de vías y adecuación de las mismas al ancho UIC, obra que concluirá en enero de 2015. Esta obra tiene un presupuesto de 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses.

